

**POROČILO O IZVAJANJU GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
OBDELAVE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV IN
ODLAGANJA OSTANKOV PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA
KOMUNALNIH ODPADKOV
IZ MESTNE OBČINE VELENJE**


za leto

2022

Datum:
april 2023

simbio, d.o.o.
Teharska c.49,3000 CELJE, Slovenija

Direktor:
mag. Marko Zidanšek

C 

REALIZACIJA RAZVOJNIH PROGRAMOV IN INVESTICIJ od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA PROGRAMA

PRIHODKI

Najemnina

Iz najemnine (amortizacije) RCERO Celje je bilo v letu 2022 prejetih računov s strani občin najemodajalk v višini 2.156.040,07 € brez ddd, od tega je bil delež Mestne občine Velenje v višini 112.749,37 € brez ddd.

ODHODKI

Prejeti računi

V tem obdobju je bilo obveznosti iz naslova prejetih računov za porabo sredstev najemnine RCERO Celje s strani izvajalcev v višini 2.600.138,45 € brez ddd, od tega je bila vrednost le-teh za Mestno občino Velenje v višini 136.035,45 € brez ddd.

V imenu in za račun 24 občin sofinancerk RCERO Celje smo izvedli odprodajo dveh sredstev: mlin za drobno mletje ter balirno stiskalnico, skupaj v višini 94.000,00 € brez ddd, od tega je delež Mestne občine Velenje 4.917,94 € brez ddd.

Tako je bila vrednost poslanih zahtevkov za Mestno občino Velenje v letu 2022 131.117,51 € brez ddd.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE

Uredba o odpadkih (Ur. l. RS, št. 37/15, 69/15, 129/20, 44/22, 77/22).

Uredba o odlagališčih odpadkov (Ur. l. RS, št. 10/14, 54/15, 36/16, 37/18, 13/21, 44/22).

Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur. l. RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11, 35/17, 60/18, 68/18, 84/18, 54/21).

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih (Ur. l. RS, št. 14/14, 44/22).

Uredba o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata (Ur. l. RS, št. 99/13, 56/15, 56/18, 44/22).

Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom (Ur. l. RS, št. 39/10, 44/22).

Uredba o obvezni občinski gospodarski JS zbiranja komunalnih odpadkov (Ur. l. RS, št. 33/17, 60/18, 44/22).

Zakon o varstvu okolja ZVO-1, ZVO-2 (Ur. l. RS, 44/22).

DOLGOROČNI CILJI, KI IZHAJAJO IZ PODROČNIH STRATEGIJ IN NACIONALNIH PROGRAMOV

V skladu z novimi cilji iz Direktive o odpadkih iz leta 2008 (2008/98/ES) upoštevamo hierarhijo ravnanja z odpadki:

- preprečevanje nastajanja;
- priprave za ponovno uporabo;
- recikliranje (predelava);
- druga predelava (energetska predelava);
- odstranjevanje.

3. POROČILO O IZVEDBI LETNEGA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Dne 15. 3. 2022 smo sprejeli odločitev o prerazporeditvi še razpoložljivih sredstev znotraj finančnega načrta Nova infrastruktura – RCERO 2022.

Obrazložitev:

Vsakodnevna obdelava kosovnih odpadkov, mletje strukturnega materiala za kompostarno, pomoč pri praznjenju jam v MBO in kompostarni, nakladanje različnih materialov na kamione, košnja z mulčerjem itd... presegajo zmogljivost obstoječih strojev, zato je v letu 2022 načrtovan nakup novega bagra s sortirnimi grabilcem.

Po prejemu ponudbe na osnovi objavljenega javnega naročila se je pokazalo, da je planska vrednost postavke preнизka.

Dne 17. 6. 2022 smo sprejeli odločitev2 o prerazporeditvi še razpoložljivih sredstev znotraj finančnega načrta Nova infrastruktura – RCERO 2022.

Obrazložitev:

V objektih RCERO so tudi garderobe za vse zaposlene na RCERO ter tudi tiste, ki opravljajo šolsko prakso in počitniško delo. Prostorsko stisko smo reševali tako, da so garderobne omarice nameščene na hodniku ter v pisarni v zgornjem nadstropju, kjer ni tušev in primernih sanitarij. Za zagotovitev ustreznih pogojev je bilo potrebno urediti dodatne prostore za garderobe, pri čemer smo deloma preuredili tudi laboratorij in ostale servisne prostore.

Po prejemu ponudbe na osnovi objavljenega javnega naročila se je pokazalo, da je planska vrednost postavke preнизka.

3.1

DOSEŽENI CILJI

1 ODLAGALNO POLJE RCERO

Nadgradnja sistema odplinjevanja odlagališča RCERO

Izvedena je bila povezava plinjakov in priključitev le-teh na obstoječe črpališče deponijskega plina RCERO.

Nadvišanje čelnega nasipa odlagališča RCERO

Izvedena je bila uvedba v delo za tretji sklop del nadvišanja čelnega nasipa 3. etaže faza II. Dela so bila zaključena, dokumentacija urejena.

Izvedena so bila tudi dela dograditve revizijskih cevi drenažnega sistema ter dograditve bariere padavinskih vod odlagališča.

2 NADGRADNJA SISTEMA ČIŠČENJA ODPADNIH VOD RCERO

Nadgradnja tehnologije čistilne naprave reverzne osmoze

Naročena in izdelana je bila investicijska dokumentacija za nadgradnjo tehnologije ČN.

Na osnovi objavljenega javnega naročila je bila z izbranim izvajalcem podpisana pogodba ter izvedena uvedba v delo. Dela so bila končana, objekt prevzet in predan v uporabo.

3 MBO IN KOMPOSTARNA TER SKUPNA INFRASTRUKTURA

Zamenjava energetske verige na dvigalu BC 01 ter dvigalih BC 02 in BC 03 na osi x

Investicija, ki se je začela v letu 2021, je bila zaključena, sredstva predana v uporabo.

Zamenjava stiskalnice za izsortirane frakcije

Investicija, pričeta v letu 2021, je bila uspešno zaključena, sredstvo predano v uporabo.

Posodobitev krmilne opreme sistema prežračevanja na kompostarni in MBO in CNS RCERO

Pogodba za izvedbo del je bila podpisana v letu 2021. Zaradi zamude pri dobavi ključnih materialov je bil na osnovi prejetih dokazil o upravičenosti podaljšanja roka izvedbe le-ta prestavljen iz marca v maj. Dela so bila zaključena, dokumentacija urejena.

Izgradnja dodatnih skladiščnih površin ter izvedba razbremenilnih bazenov za požarne in industrijske odpadne vode

Spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu za RCERO Celje so bile na mestnem svetu MOC sprejete ter objavljene v uradnem listu konec leta 2021.

Zato smo lahko na osnovi pridobljenih ponudb pristopili k izdelavi projektne dokumentacije, ki je bila uspešno izdelana in usklajena. Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje.

Zamenjava finega mlina

Investicija, pričeta v lanskem letu, je bila zaključena, sredstvo predano v uporabo.

Ekoremediacija območja RCERO z namenom izboljšanja kakovosti podzemnih vod

Naročena in izvedena je bila projektna dokumentacija PZI. Projekt je moral pridobiti številna soglasja in projektne pogoje, izvedla se je parcelacija zemljišča.

Projekt je bil izveden v več fazah – v prvi fazi vegetacijski pas. Pridobljene so bile ponudbe za dobavo rastlinskega materiala, zasadnjo in vzdrževanje po zasaditvi. Dela so bila uspešno izvedena v novembru.

Dograditev in preureditev servisnih prostorov, laboratorija in garderobnih prostorov

Izdelana je bila projektna dokumentacija PZI, na osnovi katere je bilo objavljeno javno naročilo. Po pridobljeni ponudbi in izvedenih pogajanjih je bila z izvajalcem podpisana pogodba ter izvedena uvedba v delo. Dela potekajo v skladu z noveliranim terminskim planom in bodo zaključena v letu 2023.

Mobilna oprema

Kontejnerji 32 m³

Na osnovi javnega naročila je bila z dobaviteljem podpisan okvirni sporazum in dobavljeni štirje roll kontejnerji.

Stroj za pometanje

Na osnovi javnega naročila je bila z izbranim dobaviteljem podpisana pogodba. Stroj je bil dobavljen in predan v uporabo.

Bager s sortirnim grablcem

Na objavljeno javno naročilo je prispela ena ponudba, katere vrednost je presegala naročnikova zagotovljena sredstva. Po b. točki 1. odstavka 44. člena ZJN-3 je bil izveden konkurenčni postopek s pogajanjimi. Naročnik je izvedel še prerazporeditev sredstev znotraj finančnega plana razpoložljivih sredstev RCERO za leto 2022. Pogodba je bila podpisana, pogodbeni rok dobave je maj 2023.

4 REZERVIRANA SREDSTVA ZA OSTALO SKUPNO INFRASTRUKTURO

Zračni separator

Investicija, pričeta v lanskem letu, je bila v februarju zaključena, sredstvo aktivirano.

Nadgradnja sistema pomika kontejnerja v kompostarni

Dela so bila izvedena.

Nadgradnja električnega omrežja RCERO – izvedba dovoda iz TP RCERO do ČN

Dela so bila izvedena.

Izvedena so bila še: dobava in montaža analizatorjev mreže v TP RCERO, nadgradnja odpiralca vreč, nadgradnja konstrukcije drobilca in mešalca, izgradnja varnega prehoda za zaposlene in obiskovalce RCERO, sistem detekcije metana v hali za biostabilizacijo, toplotna izolacija biofiltru kompostarne in MBO, dobava in montaža rotatorja za nakladalec Liebherr ter drugo.

5 DOKUMENTACIJA

Naročena je bila izdelava projektne dokumentacije za Tesnjenje 4. etaže odlagališča RCERO, od katere je že bil izdelan PZI. Izvedba del se predvideva v letu 2023.

Naročena je bila izdelava projektne dokumentacije za Dograditev objekta za biostabilizacijo. Izdelana sta bila že IDZ in DGD projektna dokumentacija, sama izvedba pa se predvideva v letu 2023.

3.2.

KOLIČINA V OBDELAVO PREVZETNIH ODPADKOV IZ MESTNE OBČINE VELENJE

Količina v centru obdelanih odpadkov, pripeljanih iz Mestne občine Velenje v letu 2022, je razvidna iz spodnje tabele.

Klas.št. odpadka	Opis	Količina (kg)	Postopek predelave oz. odstranjevanja
20 02 01	Biorazgradljivi odpadki	2.111.434	R3
20 03 01	Mešani komunalni odpadki	4.326.764	D8/D9
20 03 07	Kosovni odpadki	578.587	R12
Skupaj		7.016.785	

Celje, april 2023

Simona Šrot, dipl. ekon., l. r.
Finančna analitičarka

Tina Kramer, univ. dipl. prav., l. r.
Vodja sektorja za obdelavo in
odlaganje odpadkov ter investicije