

**POROČILO O IZVAJANJU GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
OBDELAVE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV IN
ODLAGANJA OSTANKOV PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA
KOMUNALNIH ODPADKOV
IZ MESTNE OBČINE VELENJE**

za leto

2024

Datum:
april 2025

Direktor:
mag. Marko Zidanšek



REALIZACIJA RAZVOJNIH PROGRAMOV IN INVESTICIJ od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024

Program javne službe obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov, nastalih na območju Savinjske regije, natančneje 24 občin sofinancerk izgradnje Regionalnega centra za ravnanje z odpadki Celje – nova RCERO infrastruktura temelji na Pogodbi o poslovnem najemu javne infrastrukture RCERO Celje in razmerjih v zvezi z izvajanjem GJS, veljavni od 1. 1. 2012 dalje.

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA PROGRAMA

PRIHODKI

Najemnina

Iz najemnine (amortizacije) RCERO Celje je bilo v letu 2024 prejetih računov s strani občin najemodajalk v višini 2.192.098,89 € brez ddv, od tega je bil delež Mestne občine Velenje v višini 114.661,72 € brez ddv.

ODHODKI

Prejeti računi

V tem obdobju je bilo obveznosti iz naslova prejetih računov za porabo sredstev najemnine RCERO Celje s strani izvajalcev v višini 2.915.246,00 € brez ddv, od tega je bila vrednost le-teh za Mestno občino Velenje v višini 152.521,42 € brez ddv.

Razliko med prihodki in odhodki porabljenih sredstev najemnine RCERO pokrivajo prenesena sredstva iz preteklega obdobja.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE

Uredba o odpadkih (Ur. l. RS, št. 77/22, 113/23).

Uredba o odlagališčih odpadkov (Ur. l. RS, št. 10/14, 54/15, 36/16, 37/18, 13/21, 44/22-ZVO 2).

Uredba o embalaži in odpadni embalaži (Ur. l. RS, št. 54/21, 208/21, 44/22-ZVO 2, 120/22).

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih (Ur. l. RS, št. 14/14, 44/22-ZVO 2).

Uredba o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata (Ur. l. RS, št. 99/13, 56/15, 56/18, 44/22-ZVO 2).

Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom (Ur. l. RS, št. 39/10, 44/22-ZVO 2).

Uredba o obvezni občinski gospodarski JS zbiranja komunalnih odpadkov (Ur. l. RS, št. 33/17, 60/18, 44/22-ZVO 2).

Zakon o varstvu okolja ZVO-1, ZVO-2 (Ur. l. RS, št. 44/22, 18/23-ZDU 10, 78/23-ZUNPEOVE, 23/24).

DOLGOROČNI CILJI, KI IZHAJAJO IZ PODROČNIH STRATEGIJ IN NACIONALNIH PROGRAMOV

V skladu z novimi cilji iz Direktive o odpadkih iz leta 2008 (2008/98/ES) upoštevamo hierarhijo ravnanja z odpadki:

- preprečevanje nastajanja;
- priprave za ponovno uporabo;
- recikliranje (predelava);
- druga predelava (energetska predelava);
- odstranjevanje.

3. POROČILO O IZVEDBI LETNEGA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMOV

PLAN/ REALIZACIJA PORABE RCERO NAJEMNINE 2024 – NOVA INFRASTRUKTURA

Dne 18. 7. 2024 smo sprejeli odločitev o prerazporeditvi še razpoložljivih sredstev znotraj finančnega načrta Nova infrastruktura – RCERO 2024.

Obrazložitev:

Na osnovi v lanskem letu izdelane projektne dokumentacije PZI je bilo objavljeno javno naročilo za izvedbo del Ureditve dovozne ceste na odlagališče RCERO. Izkazalo se je, da je bila zaradi časovnega razkoraka med izračunom predračunske ocene ter cenami ob objavi javnega naročila, planska vrednost te postavke prenizka.

3.1.

DOSEŽENI CILJI

3.1.1 ODLAGALIŠČE RCERO

Nadgradnja sistema odplinjevanja odlagališča RCERO

Naročenih in dobavljenih je bilo pet komadov plinjakov.

Dograditev čelnega nasipa III. etaže odlagališča RCERO

Aktivnosti v tem obdobju ni bilo; investicija je bila zaradi potrebe po usklajenosti s polnjenjem odlagalnega polja prestavljena v plan leta 2025.

Ureditev dovozne ceste na odlagališče RCERO

Na osnovi pridobljene PZI dokumentacije je bilo objavljeno javno naročilo za izvedbo del. Z izbranim izvajalcem je bila podpisana pogodba in izvedena uvedba v delo. Dela so potekala skladno z noveliranim terminskim planom.

Dela so bila zaključena v decembru, potrebno je pridobiti še dokumentacijo in urediti aktivacijo, kar bo v začetku leta 2025, zato bo plačilo končnega obračuna zapadlo v novo finančno obdobje.

Izvedba tesnjenja IV. etaže odlagališča RCERO

Na osnovi projektne dokumentacije je bila pripravljena razpisna dokumentacija in objavljeno ter uspešno zaključeno javno naročilo za izvedbo investicije. Pogodba z izbranim izvajalcem je bila podpisana, izdano je bilo naročilo za izvedbo strokovnega nadzora. Dela so bila uspešno zaključena, dokumentacija urejena.

Nadgradnja sistema javljanja požara na odlagališču RCERO

Naročena, dobavljena in montirana je bila termo kamera.

Izgradnja naprave za proizvodnjo električne in toplotne energije z izkoriščanjem odlagališčnega plina (SPTE enota)

Na osnovi projektne naloge s tehničnimi specifikacijami je bilo objavljeno javno naročilo za izvedbo. Z izbranim izvajalcem je bila podpisana pogodba in izvedena uvedba v delo.

Pridobljena je bila odločba o upravičenosti dodelitve nepovratnih sredstev s strani BORZENa za izvedbo investicije, kar bomo urejali v letu 2025.

Dela bodo končana v prvi polovici leta 2025.

3.1.2 SISTEM ČIŠČENJA ODPADNIH VOD RCERO

Dograditev in investicijsko vzdrževanje sistemov za odvajanje in čiščenje odpadnih vod RCERO

Izvedena je bila dograditev krmilne opreme za črpališče izcednih vod, vgradnja kanalet, dobavljen je bil prenosni merilec, izvedena so bila dela odvodnjavanja.

3.1.3 MBO IN KOMPOSTARNA TER SKUPNA INFRASTRUKTURA

Izgradnja naprave za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije

Na osnovi projektne naloge s tehničnimi specifikacijami je bilo objavljeno javno naročilo za izvedbo. Z izbranim izvajalcem je bila podpisana pogodba ter izvedena uvedba v delo. Dela potekajo skladno s predloženim terminskim planom.

Prvi del plačila v višini 80 % je že bil realiziran v 2024, preostalih 20 % zapade v breme proračuna za leto 2025.

Pridobljene so bile odločbe o upravičenosti dodelitve nepovratnih sredstev s strani BORZENa za izvedbo investicije, kar bomo urejali v letu 2025.

Izgradnja dodatnih skladiščnih površin ter izvedba razbremenilnih bazenov za požarne in industrijske odpadne vode

V letu 2023 pričeta investicija se je nadaljevala in uspešno zaključila. Objekt je bil prevzet, pridobljeno je bilo uporabno dovoljenje ter urejena aktivacija.

Nadgradnja nadzorno informacijskega sistema

V tem obdobju ni bilo dograditev tehnologije, ki bi zahtevala posodobitev nadzorno informacijskega sistema.

Mobilna oprema

S 1. 3. 2024 je v veljavi Neposredni okvirni sporazum, na osnovi katerega so bili naročeni in dobavljeni potrebni kontejnerji, in sicer 2 kom kontejnerjev z mrežo 32 m³ ter 5 kom zaprtih stiskalnih kontejnerjev za prevoz lahke frakcije 32 m³.

Izdelava lijaka finega sita MBO

Dela so bila naročena in uspešno zaključena med rednim remontom.

Nadgradnja rotorja drobilca Lindner Jupiter 2200

Dela so bila naročena in uspešno zaključena med rednim remontom.

Dokumentacija

Izdelana in predana je bila PZI dokumentacija za dograditev objekta za biostabilizacijo.

3.1.4 REZERVIRANA SREDSTVA ZA OSTALO SKUPNO INFRASTRUKTURO

Dobava in namestitev analizatorjev mreže v TP

Dela, naročena in pričeta v lanskem letu, so bila uspešno zaključena.

Ureditev območja poseka na RCERO

Na osnovi pridobljene projektne dokumentacije je bila izvedba ureditve naročena in izvedena.

Ureditev ograje na območju RCERO

Dela so bila naročena in izvedena.

3.2.

KOLIČINA V OBDELAVO PREVZETNIH ODPADKOV IZ MESTNE OBČINE VELENJE

Količina v centru obdelanih odpadkov, pripeljanih iz Mestne občine Velenje v letu 2024, je razvidna iz spodnje tabele.

Klas.št. odpadka	Opis	Količina (kg)	Postopek predelave oz. odstranjevanja
20 02 01	Biorazgradljivi odpadki	2.238.344	R3
20 03 01	Mešani komunalni odpadki	4.234.667	D8/D9
20 03 07	Kosovni odpadki	502.155	R12
Skupaj		6.975.166	

Celje, april 2025

Simona Šrot, dipl. ekon., l. r.
Finančna analitičarka

Tina Kramer, univ. dipl. prav., l. r.
Vodja sektorja za obdelavo in
odlaganje odpadkov ter investicije