

POROČILO O IZVAJANJU GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ODLAGANJA OSTANKOV PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV IZ MESTNE OBČINE VELENJE

za leto

2019

Datum:
april 2020

Direktor:
mag. Marko Zidanšek



REALIZACIJA RAZVOJNIH PROGRAMOV IN INVESTICIJ od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA PROGRAMA

PRIHODKI

Najemnina

Iz najemnine (amortizacije) RCERO Celje je bilo v letu 2019 prejetih računov s strani občin najemodajalk v višini 2.520.483,13 € brez ddv, od tega je bil delež Mestne občine Velenje v višini 131.811,24 € brez ddv.

ODHODKI

Prejeti računi

V tem obdobju je bilo obveznosti iz naslova prejetih računov za porabo sredstev najemnine RCERO Celje s strani izvajalcev v višini 3.296.828,30 € brez ddv, od tega je bila vrednost poslanih zahtevkov za Mestno občino Velenje v višini 172.485,21 € brez ddv.

Razliko med prihodki in odhodki pokrivajo prenesena sredstva najemnine iz preteklega obdobja.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE

Uredba o odpadkih (Ur. l. RS, št. 37/15, 69/15).

Uredba o odlagališčih odpadkov (Ur. l. RS, št. 10/14, 54/15, 36/16, 37/18).

Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur. l. RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11, 35/17, 60/18, 68/18, 84/18).

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih (Ur. l. RS, št. 14/14).

Uredba o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata (Ur. l. RS, št. 99/13, 56/15, 56/18).

Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom (Ur. l. RS, št. 39/10).

Uredba o obvezni občinski gospodarski JS zbiranja komunalnih odpadkov (Ur. l. RS, št. 33/17, 60/18).

Zakon o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in odpadnimi nagrobnimi svečami (Ur. l. RS, št. 84/18).

DOLGOROČNI CILJI, KI IZHAJAJO IZ PODROČNIH STRATEGIJ IN NACIONALNIH PROGRAMOV

V skladu z novimi cilji iz Direktive o odpadkih iz leta 2008 (2008/98/ES) upoštevamo hierarhijo ravnanja z odpadki:

- preprečevanje nastajanja;
- priprave za ponovno uporabo;
- recikliranje (predelava);
- druga predelava (energetska predelava);
- odstranjevanje.

3. POROČILO O IZVEDBI LETNEGA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMOV

3.1.

DOSEŽENI CILJI

1 ODLAGALNO POLJE RCERO

Nadgradnja sistema odplinjevanja odlagališča RCERO

Na osnovi projektne naloge je bil naročen in izdelan projekt PZI za izvedbo nadgradnje odplinjevalnega sistema - črpališča deponijskega plina, ki bo osnova za pripravo javnega naročila za izvedbo te investicije v letu 2020.

Izgradnja čelnega nasipa 3. etaže odlagališča RCERO

Na osnovi pridobljene projektne dokumentacije ter ponudb za izvedbo so bila dela uspešno opravljena. Izvajalec je predal obvestilo o zaključku del, objekt je bil predan v uporabo.

2 MBO IN KOMPOSTARNA TER SKUPNA INFRASTRUKTURA

Nadgradnja tehnologije izločanja reciklabilnih frakcij v postopku MBO – faza II

Na osnovi podpisane pogodbe o izvedbi investicije ter uvedbe v delo v letu 2018 so se v letu 2019 dela izvajala v skladu s terminskim in finančnim planom projekta.

Sistem samodejnega praznjenja zalagovnikov

Na osnovi tehnične specifikacije smo pristopili k spremembi Pogodbe z izvajalcem del nadgradnje tehnologije izločanja reciklabilnih frakcij v postopku MBO - faza II v skladu z 2. točko 1. odstavka 95. člena ZJN-3 ter pripravili odločitev o prerazporeditvi sredstev znotraj finančnega načrta RCERO za leto 2019. Dela so bila uspešno izvedena.

V času poskusnega obratovanja v obsegu 63 koledarskih dni so bili uspešno izvedeni preizkusi ob dokončanju z dokazom kapacitet in doseženih ciljev ter zahtev naročnika.

V skladu s pogodbo je bil dne 24. 6. 2019 uspešno izveden kvaliteten pregled, predana je bila končna PID ter ostala potrebna dokumentacija – tako so bili izpolnjeni vsi pogoji za izdajo potrdila o prevzemu.

Pridobljena je bila bančna garancija za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi.

Objekt je bil predan v uporabo.

Ureditev skladiščnih in manipulativnih površin

Asfaltiranje in ureditev odvodnjavanja obstoječega platoja

Ker so bile skozi vse leto na obravnavanih površinah skladiščene odpadne sveče, ki so predmet razpisa MOP-a za ureditev te pereče problematike (Zakon o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in odpadnimi nagrobnimi svečami, Ur. l. RS, št. 84/18), ter zaradi potrebe pridobitve gradbenega dovoljenja, je bila v letu 2019 naročena dokumentacija za pridobitev le-tega, sama izvedba investicije pa je predvidena v planu za leto 2020.

Izgradnja dodatnih skladiščnih površin

V povezavi z novo Uredbo o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem smo že v lanskem letu pristopili k pridobitvi potrebne planske in projektne dokumentacije – idejnega projekta z opcijskimi rešitvami za izgradnjo dodatnih skladiščnih površin, ki se bodo po novi Uredbi zahtevale. Izdano je bilo naročilo za izdelavo strokovnih podlag. Zaradi potrebne ureditve spremembe veljavnega prostorskega akta je izvedba predvidena v letu 2021.

Tehnološki sklop za obdelavo kosovnih odpadkov

V pripravi je izvedba projektne naloge kakor tudi tehničnih specifikacij za pripravo javnega naročila, sama investicija pa je predvidena v planu za leto 2020.

Mobilna oprema

Čelni nakladalec

Pripravljena je bila tehnična dokumentacija ter objavljeno in izvedeno javno naročilo za dobavo čelnega nakladalca. Podpisana je bila pogodba z dobaviteljem, sredstvo je bilo dobavljeno v roku in predano v uporabo.

Generalna obnova motorja za nakladalec Liebherr L509

Na osnovi izdanega naročila so bila dela izvedena.

Obnova hitrotekočih vrat MBO in kompostarne

S strani dobavitelja vrat, kateremu so bila dela naročena, smo dobili pojasnilo, da je zaradi več kot 10 letne starosti obstoječih vrat nemogoče zagotoviti potrebne rezervne dele za obnovo le-teh. Po pogajanjih smo pridobili ugodno ponudbo za dobavo in vgradnjo treh novih vrat v MBO in dobavitelju oddali naročilo za izvedbo del.

Dela so bila uspešno izvedena.

Optimizacija praznjenja linije za razvrščanje

Batni stiskalnici s kontejnerjema

Na osnovi projektne naloge je bilo uspešno objavljeno in zaključeno javno naročilo za dobavo dveh batnih stiskalnic s kontejnerjema. Z dobaviteljem je bila podpisana pogodba ter z njegove strani predano finančno zavarovanje za dobro izvedbo del. Po dobavi stiskalnic je bila pridobljena bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi, sredstva so bila predana v uporabo.

Sanacija sistema odvodnjavanja manipulativnih površin

Na osnovi pridobljene projektne dokumentacije je bilo izvedeno javno naročilo za izvedbo del. Po podpisu pogodbe z izbranim izvajalcem so dela potekala skladno s terminskim planom ter bila uspešno zaključena v roku. Objekt je bil predan v uporabo.

Nadgradnja sistema požarnega javljanja

Detekcija požara sprejemnih zalogovnikov MBO in zunanjih površin

Po pridobljeni projektni dokumentaciji PZI je bilo objavljeno javno naročilo za izvedbo del.

Z izbranim ponudnikom je bila konec septembra podpisana pogodba ter izvedena uvedba v delo. Dela so bila zaključena, poteka poskusno obratovanje.

Prenosna IR kamera

Kamera je bila naročena pri najugodnejšem ponudniku ter tudi že dobavljena.

Dograditev namakalnega sistema v kompostarni

Na osnovi izdelanih popisov potrebnih del so se pridobile ponudbe za izvedbo dograditve namakalnega sistema v kompostarni. Izdano je bilo naročilo za izvedbo izbranemu izvajalcu, dela so bila uspešno zaključena, objekt predan v uporabo.

Nadgradnja optičnih separatorjev z detektorji aluminija

V pripravi je projektna naloga in vsa ostala dokumentacija za izvedbo javnega naročila v letu 2020.

Obnova antikorozijske zaščite dvigala BC 02

Dela so bila uspešno opravljena v času rednega remonta v mesecu septembru.

3 REZERVIRANA SREDSTVA ZA OSTALO SKUPNO INFRASTRUKTURO

Dograditev sistema čiščenja odpadnih vod – faza II

V letošnjem letu je bil izveden še manjši sklop del za zagotovitev povečanja kapacitete in zanesljivejšega delovanja čistilne naprave z vzpostavitvijo dvojne linije. Dela so bila zaključena v skladu s terminskim planom, objekt predan v uporabo.

Nadgradnja optičnega omrežja – zamenjava omrežnih stikal

Dela so bila uspešno opravljena.

Komunikacijska oprema

Izvedeno je bilo naročilo, dobavljenih je bilo sedem analognih komunikacijskih postaj.

Posodobitev in nadgradnja video nadzornega sistema RCERO

Uspešno smo izvedli menjavo petih dotrajanih analognih kamer z digitalnimi IP kamerami ter vgradili pet dodatnih digitalnih kamer.

Ureditev parkirnih površin

Na osnovi izdelane projektne dokumentacija PZI in pridobljenih ponudb za izvedbo del je bilo izdano naročilo izbranemu izvajalcu, ki je dela uspešno zaključil.

Obnovitev sistema za zunanje pranje vozil

Dela so bila izvedena, sredstva predana v uporabo.

Nadgradnja CNS

Naročena in dobavljena je bila programska oprema za nadgradnjo namakalnega sistema v kompostarni.

Izvedba sekcijskih vrat v sortirnici

Dela so bila izvedena, objekt predan v uporabo.

Prilagoditev elektro instalacij za razsvetljava v MBO

Dela so bila izvedena.

AB pregradni silosni elementi za začasno skladiščenje

Elementi so bili dobavljeni in predani v uporabo.

Dodatni hidrant v sortirnici

Dela so bila izvedena.

Industrijsko obnovljen AT motor za nakladalec odpadkov Liebherr

Dela so bila izvedena, sredstvo predano v uporabo.

Sanacija asfaltnih površin

Naročena in izdelana je bila projektna dokumentacija PZI. Dela v nujnem obsegu – Dograditev dovozne ceste na odlagalno polje RCERO – so bila uspešno izvedena v letu 2019.

Za preostali del projekta bo pripravljena dokumentacija za objavo javnega naročila v letu 2020.

Obnova fasade in napušča na upravni stavbi RCERO

Dela so bila uspešno zaključena.

Navijalni koluti za razvod komprimiranega zraka v sortirnici in MBO

Koluti so bili dobavljeni.

Zamenjava svetilk v hali kompostaren

Dela so bila opravljena.

Nadgradnja električni omar v MBO

Dela so bila uspešno opravljena.

Dobava in montaža IR panelov za ogrevanje delavnic RCERO

Dela so bila zaključena.

Nadgradnja sistema ODT na objektu sortirnica

Dela so bila uspešno zaključena.

4 DOKUMENTACIJA

V povezavi z novo Uredbo o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem smo že v letu 2018 pristopili k pridobitvi potrebne planske in projektne dokumentacije ter strokovnih podlag in Idejnega projekta z opcijskimi rešitvami za izgradnjo dodatnih skladiščnih površin, ki se bodo po sprejetju le-te zahtevali. Dokument je bil izdelan in predan.

MOC je že objavila sklep o začetku postopka za ustrezno spremembo prostorskega akta, kar je potrebno, da bi se projekt lahko izvedel, saj se predvidoma posega izven območja urejanja dosedanjega PA za območje RCERO. Na osnovi le-tega je bila naročena izdelava sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu za RCERO Celje.

Naročen je bil projekt IDZ za zadrževalni bazen za izgradnjo dodatnih skladišč površin izven območja RCERO.

3.2.

KOLIČINA V OBDELAVO PREVZETNIH ODPADKOV IZ MESTNE OBČINE VELENJE

Količina v centru obdelanih odpadkov, pripeljanih iz Mestne občine Velenje v letu 2019, je razvidna iz spodnje tabele.

| Klas.št. odpadka | Opis | Količina (kg) | Postopek predelave oz. odstranjevanja* |
|------------------|--------------------------|------------------|--|
| 20 02 01 | Biorazgradljivi odpadki | 2.115.447 | R3 |
| 20 03 01 | Mešani komunalni odpadki | 4.429.311 | D8/D9 |
| 20 03 03 | Odpadki iz čiščenja cest | 6.940 | D1 |
| 20 03 07 | Kosovni odpadki | 489.254 | R12 |
| Skupaj | | 7.040.952 | |

*v skladu z Uredbo o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15, 69/15)

Celje, april 2020

Simona Šrot, dipl. ekon.
Finančna analitičarka



Tina Kramer, univ. dipl. prav., l. r.
Vodja sektorja za obdelavo in
odlaganje odpadkov ter investicije


simbio, d.o.o.
Slovenska republika